

Château d'Oron – ECA 8001		propriété de l'Association pour la Conservation du Château d'Oron – ACCO								
		travaux 2025-2026 : fenêtres, éclairage, protections								
		montants budgétés		montants engagés	TTC	factures	date		virements	date
		06.11.25		07.09.26			07.09.26			07.09.26
financement		total	TTC	225'150.00	remarques	225'150.00	98.9%		176'500.00	77.5%
FASC (Loterie Romande)	mécénat	90'000.00	40%	90'000.00					90'000.00	19.03.25
Fondation Sophie & Karl Binding	mécénat	25'000.00	11%	25'000.00					25'000.00	01.04.25
Fondation UBS pour la culture	mécénat	20'000.00	9%	20'000.00					20'000.00	30.05.25
Fondation Ernst Göhner	mécénat	15'000.00	7%	15'000.00					15'000.00	03.06.25
Commune d'Oron	mécénat	10'000.00	4%	10'000.00					10'000.00	20.01.25
Commune de Bourg-en-Lavaux	mécénat	5'000.00	2.2%	5'000.00					5'000.00	27.01.25
Commune de Moudon	mécénat	1'500.00	0.7%	1'500.00					1'500.00	10.01.25
Commune de Corcelles-le-Jorat	mécénat	1'000.00	0.4%	1'000.00					1'000.00	05.12.24
Commune de Jorat-Mézières	mécénat	1'000.00	0.4%	1'000.00					1'000.00	11.12.24
Commune de Savigny	mécénat	1'000.00	0.4%	1'000.00					1'000.00	20.12.24
Commune de Rivaz	mécénat	1'000.00	0.4%	1'000.00					1'000.00	17.12.24
Commune de Maracon	mécénat	1'000.00	0.4%	1'000.00					1'000.00	21.01.25
Rolf Frischknecht	don	4'000.00	1.8%	4'000.00					4'000.00	30.12.24
André Locher	don	1'000.00	0.4%	1'000.00					1'000.00	30.12.25
Fonds d'utilité publique	subvention	48'650.00	22%	48'650.00						
coût des travaux		offres HT	date	offres TTC	entreprises	227'689.28	100.0%	221'621.26	97.3%	type
études et planification				47'187.40	23'593.70	45'187.40	19.8%	40'836.90		37'986.90
planification, études (2024)		–		5'800.00	kalk architecture sàrl	5'800.00	2.5%	5'780.00	14.03.25	facture finale
appel offres, suivi des travaux (2025-2026)	25'800.00	21.06.25	28'849.80	kalk architecture sàrl	28'849.80	12.7%	5'360.00	14.03.25	acompte 1	5'360.00
				kalk architecture sàrl			8'110.00	23.06.25	acompte 2	8'110.00
				kalk architecture sàrl			4'400.00	30.09.25	acompte 3	4'400.00
				kalk architecture sàrl			2'910.00	31.03.26	acompte 4	2'910.00
				kalk architecture sàrl			970.00	31.03.26	acompte 5	970.00
				kalk architecture sàrl			5'000.00	en attente facture		5'000.00
études statique : renforcement voûte	4'436.50	17.03.25	4'795.86	Kälin & Associés ing.civils SA	4'795.86		3'565.70	08.04.25	acompte 1	3'565.70
études statique : renforcement solivage	2'682.00	17.03.25	2'899.24	Kälin & Associés ing.civils SA	2'899.24		1'411.25	16.09.25	acompte 2	1'411.25
suivi mesures voûte				Kälin & Associés ing.civils SA			479.95	10.04.26	acompte 3	479.95
études et suivi en conservation-restauration	1'842.50	02.06.25	1'842.50	A.Besse Atelier Patrimonial	1'842.50		1'850.00	en attente facture		
documentation des travaux (MH)	(estimation)	–	3'000.00	Olivier Wavre	1'000.00		1'000.00	en attente facture		
travaux				125'323.99	25'064.80	107'619.02	47.3%	105'901.50		23'817.00
pièce voutée (arrière-cuisine)										
étiayage de la voûte en structure bois	1'830.00	06.05.25	1'978.23	Sonnay Charpente SA	1'978.23			[inclus dans facture finale, voir ci-dessous]		
PV selon indications Kälin & Associés					1'277.76			[inclus dans facture finale, voir ci-dessous]		
évacuation des gravats	(estimation)	–	1'000.00	Francisco Galiana	2'000.00		2'000.00	provision		
protection du salon de musique										
réfection du plancher des combles	10'926.00	14.06.24	11'811.01	Sonnay Charpente SA	11'811.01		15'067.00	01.10.25	facture finale	15'067.00
modification installation électrique	525.00	08.06.25	567.53	Mayor Electricité sàrl	567.53					08.10.25
ouverture du chemin de ronde										
vitrages de protection des baies	8'400.00	04.02.25	8'400.00	Freddy Aegerter	8'400.00		8'750.00	20.06.25		8'750.00
réserve pour retouches diverses	(estimation)	–	500.00	Freddy Aegerter	500.00			[inclus dans facture finale, voir ci-dessus]		25.07.25
retouches tablettes en maçonnerie	(estimation)	–	1'000.00	Francisco Galiana	1'000.00		1'000.00	provision		
réfection de fenêtres XVIIIe										
fourniture et pose de nouvelles fenêtres	77'500.00	13.03.25	77'500.00	Jan Reymond	77'500.00		10'000.00	10.06.25	acompte 1	10'000.00
				Jan Reymond			15'000.00	13.09.25	acompte 2	15'000.00
				Jan Reymond			15'000.00	01.12.25	acompte 3	15'000.00
				Jan Reymond			15'000.00	06.02.26	acompte 4	15'000.00
				Jan Reymond			5'000.00	02.04.26	acompte 5	5'000.00
				Jan Reymond			17'500.00	30.05.26	facture finale	
				Jan Reymond	470.00		470.00	30.05.26	facture finale	
PV pour ferrements					470.00					
ragréage des tableaux en maçonnerie	(estimation)	–	6'000.00	Francisco Galiana	1'114.50		1'114.50			21.01.26
divers et imprévus										
travaux en régie, retouches, pro rata etc.	(estimation)	–	10'000.00		0.00					
mise en valeur				73'352.08		74'882.86	32.9%	74'882.86		65'298.61
chemin de ronde										
nouvel éclairage complet, yc tourelles	36'198.90	08.06.25	39'131.01	Mayor Electricité sàrl	39'131.01		39'131.01	25.08.25	facture finale	39'131.01
chemin d'accès										
fabrication prototype	offert par kalk architecture		578.30	Freddy Aegerter	0.00					
fourniture et pose de 7 luminaires	2'655.00	20.06.25	2'655.00	Freddy Aegerter	2'655.00		3'150.00	10.11.25	facture finale	3'150.00
plus-value pour 8e luminaires	–			Freddy Aegerter	495.00			[PV incluse]		31.12.25
plus-value pour réglages de la géométrie	–			Freddy Aegerter	695.00		695.00	20.08.26	facture finale	
alimentation et sources lumineuses	7'665.05	10.07.25	8'285.92	Mayor Electricité sàrl	8'285.92		2'000.00	25.08.25	acompte 1	2'000.00
plus-value pour 8e luminaires				Mayor Electricité sàrl	603.33		6'889.25	11.11.25	facture finale	
foUILles et remise en état du terrain	(estimation)	–	2'000.00	Francisco Galiana	2'000.00		2'000.00	en attente facture		
cour intérieure										
nouvel éclairage	16'328.05	10.07.25	17'650.62	Mayor Electricité sàrl	17'650.62		10'000.00	25.08.25	acompte 1	10'000.00
plus-value pour éclairage RGBW	2'822.60	10.07.25	3'051.23	Mayor Electricité sàrl	3'051.23		11'017.60	01.12.25	facture finale	11'017.60
plus-value pour éclairage RGBW étanche				Mayor Electricité sàrl	315.75			[inclus dans facture finale, voir ci-dessus]		31.12.25